

(様式1)

八戸市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

八戸市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	115,594	115,594
	24	1,317,927	949,401
	25	757,997	569,594
	26	737,232	455,444
	27	915,167	898,317
	28	93,427	262,115
	29	0	39,205
	30	33,191	87,543
	31	0	0
合 計		3,970,535	3,377,213

<参考>	八戸市東日本大震災 復興交付金基金残高	八戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	八戸市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	88,326	5,184	3,377,213

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,500	0
	24	21,271	37,771
	25	237,600	62,062
	26	177,375	260,868
	27	91,633	183,678
	28	0	0
	29	0	0
	30	0	0
	31	0	0
合 計		544,379	544,379

交付実額 4,004,735

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

八戸市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	C	—	2	—	1	—	蕪島休憩案内 施設整備事業	鮫(蕪島) 地区	市	市	直接	完了	90,187	25	～	26	23					25年11月、実施設計業務発注。25年11月地質調査業務発注 25年12月、地質調査業務変更契約(11千円増額)、地質調査業務完了。26年3月、実施設計業務完了。	
																	24						
																	25	4,983		3,108	—		
																	26	62,657		59,705	4,827		
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	67,640	0	62,813	4,827		
																	(注)						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0		
														24	0	0	0	0	0	0	0		
														25	0	0	0	0	0	0	0		
														26	0	0	0	0	0	0	0		
														27	0	0	0	0	0	0	0		
														28	0	0	0	0	0	0	0		
														29	0	0	0	0	0	0	0		
														30	0	0	0	0	0	0	0		
														31	0	0	0	0	0	0	0		
														0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0		
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	
														24	0	0	0	0	0	0	0		
														25	4,983	0	3,108	0	0	0	0		
														26	62,657	0	59,705	4,827	0	0	0		
														27	0	0	0	0	0	0	0		
														28	0	0	0	0	0	0	0		
														29	0	0	0	0	0	0	0		
														30	0	0	0	0	0	0	0		
														31	0	0	0	0	0	0	0		
														90,187	市町村交付分 計	67,640	0	62,813	4,827	0	0		
														都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	
														24	0	0	0	0	0	0	0		
														25	4,983	0	3,108	0	0	0	0		
														26	62,657	0	59,705	4,827	0	0	0		
														27	0	0	0	0	0	0	0		
														28	0	0	0	0	0	0	0		
														29	0	0	0	0	0	0	0		
														30	0	0	0	0	0	0	0		
														31	0	0	0	0	0	0	0		
														90,187	合計	67,640	0	62,813	4,827	0	0		

八戸市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1		D	-	1	-	1	-	蓮沼八太郎山線道路改良事業	河原木地区	市	市	直接	完了	220,000	24	～	28	23				24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業務委託発注。24年6月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、計画策定。
																		24	19,375	11,170	-	25年9月、用地測量業務変更契約(25年9月30日まで)。26年2月、用地買収開始(用地1件契約)。
																		25	65,875	915	-	用地買収(用地7件契約、補償2件契約)。
																		26	43,245	3,604	-	27年7月、工事発注。28年1月、工事変更契約(28年3月25日まで)。28年3月、工事変更契約・完成。補償契約2件。
																		27	42,005	70,732	-	28年11月、蓮沼八太郎山線工事(その2)・蓮沼八太郎山線工事(その3)発注。29年3月、蓮沼八太郎山線工事(その2)・蓮沼八太郎山線工事(その3)変更契約・完成。用地買収(用地1件、補償2件)
																		28	0	46,314	37,765	
																		29				
																		30				
																		31				
																		累計	170,500	0	132,735	37,765
2		D	-	3	-	1	-	汐越線他階段整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	214,470	24	～	28	23				24年7月、測量設計業務委託発注。
																		24	19,375	10,283	-	26年1月、用地買収開始(補償1件契約)。26年3月、汐越線工事発注。
																		25	112,220	61,178	-	26年7月、汐越線工事変更契約・完成。26年12月、下条道線工事発注。
																		26	17,980	40,055	-	27年8月、下条道線工事完成。27年9月、下条館鼻線工事発注。28年3月、下条館鼻線工事変更契約・完成。27年10月、新湊15号線工事発注。28年3月、新湊15号線工事変更契約(28年6月10日まで)。補償契約2件。
																		27	16,639	43,106	-	
																		28	0	5,945	5,647	28年6月、新湊15号線工事変更契約・完成。
																		29				
																		30				
																		31				
																		累計	166,214	0	160,567	5,647
3		D	-	4	-	1	-	白山台災害公営住宅整備事業(用地)	白山台地区	市	市	直接	完了	132,108	23	～	23	23	115,594	115,594	0	24年3月、19～21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し(再取)を実施。
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
																		30				
																		31				
																		累計	115,594	0	115,594	0

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	4	-	2	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(建設)	白山台地 区	市	市	直接	完了	263,777	24	23					24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、本体工事発注。24 年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所を除き完成(12戸)
															24	230,804		211,309	-	
															25			81	19,414	25年5月 集会所完成。
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	230,804	0	211,390	19,414	
															24					
5	◆D	-	4	-	2	-	白山台災害公 営住宅駐車場 整備事業	白山台地 区	市	市	直接	完了	6,979	24	23					24年10月、工事発注。25年3月、完成(24台分)
															24	5,583		3,564	2,019	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	5,583	0	3,564	2,019	
															24					
6	D	-	4	-	3	-	多賀台災害公 営住宅整備事 業	多賀台地 区	市	市	直接	完了	454,480	24	23					24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、集会所を除き完成 (26戸)
															24	437,013		339,180	-	
															25			37,724		25年10月 集会所完成。
															26					
															27					
															28		▲ 39,343		20,766	
															29					
															30					
															31					
															累計	437,013	▲ 39,343	376,904	20,766	
															24					
7	◆D	-	4	-	3	-	多賀台災害公 営住宅駐車場 整備事業	多賀台地 区	市	市	直接	完了	4,508	24	23					24年6月、工事発注。25年3月、完成(50台分)
															24	3,606		2,512	1,094	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	3,606	0	2,512	1,094	
															24					

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D	4	4	4	-	-	新井田道災害 公営住宅整備 事業	湊地区	市	市	直接	完了	296,387	24	23					24年6月、建替設計(基本、実施設計)発注。24年6月、地質調査発注。24年9月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。25年3月、完成(17戸)
															24	259,338		197,522	61,816	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	259,338	0	197,522	61,816	
9	◆D	4	4	4	-	1	新井田道災害 公営住宅駐車 場整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	6,984	24	23					24年12月、工事発注。25年3月、完成(30台分)
															24	5,587		1,343	4,244	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	5,587	0	1,343	4,244	
10	D	4	5	-	-	-	白銀いかずち 災害公営住宅 整備事業	白銀地区	市	市	直接	完了	199,704	24	23					24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本体工事発注。25年4月完成予定(7戸)
															24	279,846		127,642	-	
															25			0		
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 34,505			
															30		▲ 70,599		47,100	
															31					
															累計	279,846	▲ 105,104	127,642	47,100	
11	◆D	4	5	-	-	1	白銀いかずち 災害公営住宅 駐車場整備事 業	白銀地区	市	市	直接	完了	6,984	24	23					24年12月、工事発注。25年4月完成予定(14台分)
															24	5,587		1,019	-	
															25			0	4,568	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	5,587	0	1,019	4,568	

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ改訂事 業	域内地域	市	市	直接	完了	4,662	24	23					24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンドブック・防災マップ 原本作成)。
															24	3,496		2,992	504	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	3,496	0	2,992	504	
13	D	-	20	-	2	-	津波防災まち づくり事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	13,000	24	23					24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6月、アンケート・ヒアリ ング実施。25年3月、完了(計画策定)。
															24	9,750		9,316	434	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	9,750	0	9,316	434	
14	◆D	-	20	-	1	-	小中野公民館 防災拠点施設 整備事業	小中野地 区	市	市	直接	完了	573,459	24	23					24年8月 基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アスベスト含有調査業務 委託発注。25年3月 設計完了。 25年4月、既存建物解体工事発注。25年6月、本体工事発注。 26年4月、補償契約、26年6月、本体工事完了。
															24	23,567		20,802	-	
															25	356,400		380,749	-	
															26	78,800		652	56,564	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	458,767	0	402,203	56,564	
15	D	-	20	-	3	-	津波避難施設 整備計画策定 事業	域内地域	市	市	直接	完了	20,000	24	23					24年12月、業務委託発注。 25年3月、業務変更契約(委託期間 25年12月20日まで)。 25年12月、業務変更契約(委託期間 26年3月25日まで)。26年3月、業務完了。
															24	15,000		10,747	-	
															25			3,027	1,226	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	15,000	0	13,774	1,226	

八戸市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
16	D	5	1	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	完了	249,378	25	～	30	23					
																24					
																25	47,061		32,948	—	
																26	23,369		37,481	—	
																27	38,390		37,801	—	
																28	40,271	34,520	37,777	—	
																29			34,622	—	
																30		34,592	35,162	2,412	
																31					
																累計	149,091	69,112	215,791	2,412	
																17	D	6	1	-	-
24																					
25	5,934		5,215	—																	
26	5,356		5,944	—																	
27	5,965		6,097	—																	
28	6,036	4,823	5,452	—																	
29		2,592	4,583	—																	
30		2,574	3,020	—																	
31																					
累計	23,291	9,989	30,311	0																	
18	D	1	4	-	-	橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	完了	292,000	25	～	27						
																24					
																25	179,850		55,957	—	25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12月完成。25年5月用地 買収開始(用地6件契約、補償7件契約。)
																26	4,125		120,104	—	26年4月用地・補償開始(用地19件契約、補償22件契約。残用地買収7件)。
																27	56,925		64,839	0	完了
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	240,900	0	240,900	0	
																19	D	1	5	-	-
24																					
25	57,750		6,105	—	25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量・調査発注、26年3月完成。																
26	173,250		140,764	—	26年5～9月用地・補償契約、27年3月用地買収・建物移転完了(用地5件、補償5 件)。26年9月下流側の歩道拡幅工事発注、27年3月完成(暫定)。																
27	34,708		118,839	0	完了																
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	265,708	0	265,708	0																	

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	1	-	6	-	橋向尻引線他 道路改良事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	1,049,400	25 ~ 32	23					25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、業務変更契約(26年9月30日まで)。
															24					
															25	108,500		24,273	-	
															26	189,565		82,705	-	26年9月、詳細設計業務変更契約・業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月31日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・業務完了。26年12月、用地買収開始(用地18件契約、補償10件契約)。27年2月、向谷地堤下線工事発注。27年3月、向谷地堤下線工事変更契約(27年5月29日まで)。
															27	468,100		437,821	-	28年5月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)発注。28年5月、橋向尻引線工事(その2)(27年度発注)変更契約・完成。28年6月、橋向尻引線工事(その3)(27年度発注)変更契約・完成。28年10月、向谷地堤下線工事(28年度発注)発注。28年11月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)変更契約(29年3月31日まで)。29年3月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)・向谷地堤下線工事(28年度発注)変更契約・完成。補償契約3件。
															28	47,120		160,013	-	28年5月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)発注。28年5月、橋向尻引線工事(その2)(27年度発注)変更契約・完成。28年6月、橋向尻引線工事(その3)(27年度発注)変更契約・完成。28年10月、向谷地堤下線工事(28年度発注)発注。28年11月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)変更契約(29年3月31日まで)。29年3月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)・向谷地堤下線工事(28年度発注)変更契約・完成。補償契約3件。
															29	0		0	-	用地交渉
															30	0		0	-	用地交渉
															31					
															累計	813,285	0	704,812	0	

(様式2D)

八戸市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	1	-	7	-	2号橋向線道路改良事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	196,000	25 ~ 28	23					25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。
															24	23,250		7,282		
															25					
															26	76,663		45,127		26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月25日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・完了。27年2月、用地買収開始(用地5件契約、補償4件契約)。27年3月、2号橋向線工事発注。
															27	51,987		42,847		27年9月、橋向2号線工事(26年度発注)変更契約(28年1月15日まで)。27年12月、橋向2号線工事(26年度発注)変更契約・完成。27年10月、橋向2号線工事(27年度発注)発注。28年3月、橋向2号線工事(27年度発注)変更契約・完成。用地買収(用地12件、補償13件)。
															28	0		6,334	50,310	28年6月、2号橋向線工事(28年度発注)発注。28年12月、2号橋向線工事(28年度発注)変更契約・完成。用地買収(用地1件、補償3件)
															29					
															30					
															31					
															累計	151,900	0	101,590	50,310	
23	D	-	1	-	8	-	市川工業団地通線道路改良事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	93,300	25 ~ 27	23					26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、業務変更契約(26年8月31日まで)。 26年8月、詳細設計業務変更契約・完了。26年7月、用地測量業務発注。26年9月、用地測量業務完了。27年3月、用地買収契約完了。 27年9月、工事発注。28年3月、工事変更契約・完成。
															24	6,200		5,273		
															25	17,050		8,708		
															26	49,057		43,251	15,075	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	72,307	0	57,232	15,075	

(様式2D)

八戸市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	1	-	9	-	市川後高屋敷線他道路改良事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	250,800	25	27	23					
																24					
																25	13,950		6,612	-	26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。
																26	101,990		11,918	-	26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年8月、用地測量調査業務発注。26年11月、用地測量調査業務変更契約。26年12月、用地測量業務完了。27年2月、用地買収開始(用地4件契約、補償4件契約)。
																27	78,430		108,936	66,904	27年4月、市川後高屋敷線工事発注。27年9月、市川後高屋敷線工事変更契約(28年11月5日まで)。27年11月、市川後高屋敷線工事変更契約・完成。27年10月、市川後高屋敷線ほか工事発注。28年3月、市川後高屋敷線ほか工事変更契約・完成。用地買収(用地11件、補償15件)。
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	194,370	0	127,466	66,904	
25	◆D	-	20	-	2	-	多賀地区津波避難施設整備事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	90,795	26	28	23					
																24					
																25					
																26	2,624		1,763	-	26年5月、実施設計業務発注。26年9月、実施設計業務変更契約(26年10月24日まで)。26年7月、用地買収開始(用地2件契約。26年9月、用地買収完了。26年10月、粗造成工事発注。27年3月、粗造成工事変更契約(27年8月31日まで)。
																27	70,011		62,995	-	27年8月、粗造成工事完了。27年6月本棟工事発注。
																28	0		280	7,597	28年4月、本棟工事変更契約(期間28年9月15日まで)。28年8月、本棟工事変更契約。28年9月、本棟完成。
																29					
																30					
																31					
																累計	72,635	0	65,038	7,597	

(様式2D)

八戸市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	◆	D	-	20	2	2	多賀地区津波 避難タワー整 備事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	210,617	25 ~ 27	23					26年2月、用地測量業務発注。26年3月業務変更契約(期間26年5月30日まで、消 費税率変更による委託料増額)
															24					
															25	13,624		1,209	-	
															26	107,262		151,706	-	
															27	47,606		5,961	9,616	
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	168,492	0	158,876	9,616	
27	◆	D	-	20	3	1	津波避難誘導 標識等設置事 業	沿岸地区	市	市	直接	完了	72,061	26 ~ 27	23					26年6月、業務発注。26年12月、業務変更契約(27年3月20日まで)。27年3月、業務 完了。
															24					
															25					
															26	10,671		6,076	-	
															27	46,977		38,770	12,802	
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	57,648	0	44,846	12,802	
28		D	-	5	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	177,258	30 ~ 32	23					
															24					
															25					
															26					
															27					
															28					
															29		31,913	0	-	
															30	33,191	33,433	49,361	-	
															31					
															累計	33,191	65,346	49,361	0	

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
単 1	D	-	1	-	2	-		橋向五戸線道路改築事業	市川町	県	県	直接	完了	20,000	23	23	16,500		0	-	24年6月、測量、設計開始。
																24	0		16,500	0	24年10月、用地測量、調査開始。25年3月、完了。
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	16,500	0	16,500	0	
単 2	D	-	1	-	3	-		八戸階上線湊橋橋梁拡幅事業	湊地区	県	県	直接	完了	30,000	24	23					24年9月、調査、予備設計開始。25年1月、詳細設計開始。
																24	21,271		21,271		25年2月、測量・歩道設計発注。25年3月、完了。
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	21,271	0	21,271	0	

(様式2D)

八戸市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																						
																都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
																		24	0	0	0	0
																		25	0	0	0	0
																		26	0	0	0	0
																		27	0	0	0	0
																		28	0	0	0	0
																		29	0	0	0	0
																		30	0	0	0	0
																		31	0	0	0	0
																0 都道府県交付分 計			0	0	0	0
																市町村 交付分	各年度 別合計	23	132,094	0	115,594	0
																		24	1,339,198	0	987,172	70,111
																		25	990,614	0	628,548	25,208
																		26	851,950	0	656,607	56,564
																		27	1,006,800	0	1,081,995	104,397
																		28	93,427	0	262,115	122,085
																		29	0	0	39,205	0
																		30	33,191	0	87,543	49,512
																		31	0	0	0	0
																5,518,223 市町村交付分 計			4,447,274	0	3,858,779	427,877
																都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	132,094	0	115,594	0
																		24	1,339,198	0	987,172	70,111
																		25	990,614	0	628,548	25,208
																		26	851,950	0	656,607	56,564
																		27	1,006,800	0	1,081,995	104,397
																		28	93,427	0	262,115	122,085
																		29	0	0	39,205	0
																		30	33,191	0	87,543	49,512
																		31	0	0	0	0
5,518,223 合計			4,447,274	0	3,858,779	427,877																