(様式1)

八戸市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

八戸市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	115,594	115,594
	H24	1,317,927	949,401
	H25	757,997	569,594
	H26	737,232	455,442
	H27	915,167	898,316
	H28	93,427	262,114
	H29	0	39,205
	H30	0	87,543
	H31	33,191	51,973
	H32	50,394	0
合計	4,020,929	3,429,182	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	86,765	4,020,929	5,197	3,429,182	510,179

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	16,500	0
	H24	21,271	37,771
	H25	237,600	62,062
	H26	177,375	260,868
	H27	91,633	183,678
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	544,379	544,379	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	3,460,356	3,970,535	0	0	510,179
都道県交付分	544,379	544,379	0	0	0
合計	4,004,735	4,514,914	0	0	510,179

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

八戸市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	C - 2 - 1 -	燕島休憩案内 施設整備事業	鮫(燕島) 地区	市	市	直接	完了	90,187	25 ~ 26	H23				0	25年11月、実施設計業務発注。25年11月地質調査業務発注 25年12月、地質調査業務変更契約(11千円増額)、地質調査業 務完了。26年3月、実施設計業務完了。 26年10月、工事発注。27年3月、工事変更契約・完成。		
										H24				0			
										H25	4,983		3,108	1,875			
										H26	62,657		59,705	2,952			
										H27				0			
										H28				0			
										H29				0			
										H30				0			
										H31				0			
										H32				0			
										累計	67,640	0	62,813	4,827			
										市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0		0	0
												H24	0	0		0	0
												H25	4,983	0		3,108	1,875
H26	62,657	0	59,705	2,952													
H27	0	0	0	0													
H28	0	0	0	0													
H29	0	0	0	0													
H30	0	0	0	0													
H31	0	0	0	0													
H32	0	0	0	0													
90,187	市町村交付分 計	67,640	0	62,813	4,827												
都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
		H24	0	0	0	0											
		H25	0	0	0	0											
		H26	0	0	0	0											
		H27	0	0	0	0											
		H28	0	0	0	0											
		H29	0	0	0	0											
		H30	0	0	0	0											
		H31	0	0	0	0											
		H32	0	0	0	0											
0	都道県交付分 計	0	0	0	0												
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
		H24	0	0	0	0											
		H25	4,983	0	3,108	1,875											
		H26	62,657	0	59,705	2,952											
		H27	0	0	0	0											
		H28	0	0	0	0											
		H29	0	0	0	0											
		H30	0	0	0	0											
		H31	0	0	0	0											
		H32	0	0	0	0											
90,187	合計	67,640	0	62,813	4,827												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	1	-	1	-	蓮沼八太郎山 線道路改良事 業	河原木地 区	市	市	直接	完了	220,000	24 ~ 28	H23				0	24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業 務委託発注。 25年9月、用地測量業務変更契約(25年9月30日まで)。26年2 月、用地買収開始(用地1件契約)。 用地買収(用地7件契約、補償2件契約)。 27年7月、工事発注。28年1月、工事変更契約(28年3月25日ま で)。28年3月、工事変更契約・完成。補償契約2件。 28年11月、蓮沼八太郎山線工事(その2)・蓮沼八太郎山線工事 (その3)発注。29年3月、蓮沼八太郎山線工事(その2)・蓮沼八太 郎山線工事(その3)変更契約・完成。用地買収(用地1件、補償2
															H24	19,375		11,170	8,205	
															H25	65,875		915	64,960	
															H26	43,245		3,604	39,641	
															H27	42,005		70,732	▲ 28,727	
															H28	0		46,314	▲ 46,314	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	170,500	0	132,735	37,765																
2	D	-	3	-	1	-	汐越線他階段 整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	214,470	24 ~ 28	H23				0	24年7月、測量設計業務委託発注。 26年1月、用地買収開始(補償1件契約)。26年3月、汐越線工事 発注。 26年7月、汐越線工事変更契約・完成。26年12月、下条道線工 事発注。 27年8月、下条道線工事完成。27年9月、下条館鼻線工事発注。 28年3月、下条館鼻線工事変更契約・完成。27年10月、新湊15 号線工事発注。28年3月、新湊15号線工事変更契約(28年6月 10日まで)。補償契約2件。 28年6月、新湊15号線工事変更契約・完成。
															H24	19,375		10,283	9,092	
															H25	112,220		61,178	51,042	
															H26	17,980		40,055	▲ 22,075	
															H27	16,639		43,106	▲ 26,467	
															H28	0		5,945	▲ 5,945	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	166,214	0	160,567	5,647																
3	D	-	4	-	1	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(用地)	白山台地 区	市	市	直接	完了	132,108	23 ~ 23	H23	115,594		115,594	0	24年3月、19~21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し(再取 を実施)。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	115,594	0	115,594	0																
4	D	-	4	-	2	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(建設)	白山台地 区	市	市	直接	完了	263,777	24 ~ 24	H23				0	24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、 本体工事発注。24年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所 25年5月 集会所完成。
															H24	230,804		211,309	19,495	
															H25			81	▲ 81	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	230,804	0	211,390	19,414																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
5	◆	D	-	4	-	2	-	1	白山台災害公 営住宅駐車場 整備事業	白山台地 区	市	市	直接	完了	6,979	24	~	24	H23			0	24年10月、工事発注。25年3月、完成(24台分)	
																			H24	5,583		3,564		2,019
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	5,583	0	3,564	2,019																				
6		D	-	4	-	3	-	1	多賀台災害公 営住宅整備事 業	多賀台地 区	市	市	直接	完了	454,480	24	~	24	H23			0	24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、 集会所を除き完成(26戸) 25年10月 集会所完成。	
																			H24	437,013		339,180		97,833
																			H25			37,724		▲ 37,724
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29		▲ 39,343			▲ 39,343
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	437,013	▲ 39,343	376,904	20,766																				
7	◆	D	-	4	-	3	-	1	多賀台災害公 営住宅駐車場 整備事業	多賀台地 区	市	市	直接	完了	4,508	24	~	24	H23			0	24年6月、工事発注。25年3月、完成(50台分)	
																			H24	3,606		2,512		1,094
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	3,606	0	2,512	1,094																				
8		D	-	4	-	4	-	1	新井田道災害 公営住宅整備 事業	湊地区	市	市	直接	完了	296,387	24	~	24	H23			0	24年6月、建替設計(基本、実施設計)発注。24年6月、地質調査 発注。24年9月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。25	
																			H24	259,338		197,522		61,816
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	259,338	0	197,522	61,816																				
9	◆	D	-	4	-	4	-	1	新井田道災害 公営住宅駐車 場整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	6,984	24	~	24	H23			0	24年12月、工事発注。25年3月、完成(30台分)	
																			H24	5,587		1,343		4,244
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	5,587	0	1,343	4,244																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	4	-	5	-	白銀いかずち 災害公営住宅 整備事業	白銀地区	市	市	直接	完了	199,701	24	~	24	H23				0	24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、 測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本体工事 25年4月、完成(7戸)。
																	H24	279,846		127,642	152,204	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 12,678		▲ 12,678	
																	H29		▲ 18,926		▲ 18,926	
																	H30		▲ 54,941		▲ 54,941	
																	H31		▲ 18,559		▲ 18,559	
																	H32		▲ 2		▲ 2	
																	累計	279,846	▲ 105,106	127,642	47,098	
11	◆	D	-	4	-	5	白銀いかずち 災害公営住宅 駐車場整備事 業	白銀地区	市	市	直接	完了	6,984	24	~	24	H23				0	24年12月、工事発注。25年4月完成予定(14台分) 25年4月、完成(14台分)。
																	H24	5,587		1,019	4,568	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	5,587	0	1,019	4,568	
12	D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ改訂事 業	域内地域	市	市	直接	完了	4,662	24	~	24	H23				0	24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンド ブック・防災マップ原本作成)。
																	H24	3,496		2,992	504	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,496	0	2,992	504	
13	D	-	20	-	2	-	津波防災まち づくり事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	13,000	24	~	24	H23				0	24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6 月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、完了(計画策定)。
																	H24	9,750		9,316	434	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	9,750	0	9,316	434	
14	◆	D	-	20	-	1	小中野公民館 防災拠点施設 整備事業	小中野地 区	市	市	直接	完了	573,459	24	~	26	H23				0	24年8月 基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アスペ スト含有調査業務委託発注。25年3月 設計完了。 25年4月、既存建物解体工事発注。25年6月、本体工事発注。 26年4月、補償契約、26年6月、本体工事完了。
																	H24	23,567		20,802	2,765	
																	H25	356,400		380,749	▲ 24,349	
																	H26	78,800		652	78,148	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	458,767	0	402,203	56,564	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	20	-	3	-	津波避難施設 整備計画策定 事業	域内地域	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	H23				0	24年12月、業務委託発注。 25年3月、業務変更契約(委託期間 25年12月20日まで)。 25年12月、業務変更契約(委託期間 26年3月25日まで)。26年3
																	H24	15,000		10,747	4,253	
																	H25			3,027	▲ 3,027	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	15,000	0	13,774	1,226																		
16	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	完了	249,378	25	~	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	47,061		32,948	14,113	
																	H26	23,369		37,481	▲ 14,112	
																	H27	38,390		37,801	589	
																	H28	40,271	12,678	37,777	15,172	
																	H29		53,446	34,622	18,824	
																	H30		2,988	35,162	▲ 32,174	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	149,091	69,112	215,791	2,412																		
17	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	46,804	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	5,934		5,215	719	
																	H26	5,356		5,944	▲ 588	
																	H27	5,965		6,097	▲ 132	
																	H28	6,036		5,452	584	
																	H29		4,823	4,583	240	
																	H30		2,592	3,020	▲ 428	
																	H31		2,574	2,875	▲ 301	
																	H32	1,818	2		1,820	
累計	25,109	9,991	33,186	1,914																		
18	D	-	1	-	4	-	橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	完了	292,000	25	~	27	H23				0	25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12月 26年4月用地・補償開始(用地19件契約、補償22件契約)。残用地 完了
																	H24				0	
																	H25	179,850		55,957	123,893	
																	H26	4,125		120,104	▲ 115,979	
																	H27	56,925		64,839	▲ 7,914	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	240,900	0	240,900	0																		
19	D	-	1	-	5	-	八戸階上線湊 橋歩道拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	完了	322,071	25	~	27	H23				0	25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量・調査発 26年5~9月用地・補償契約、27年3月用地買収・建物移転完了 完了
																	H24				0	
																	H25	57,750		6,105	51,645	
																	H26	173,250		140,764	32,486	
																	H27	34,708		118,839	▲ 84,131	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	265,708	0	265,708	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	D	-	1	-	6	-	橋向尻引線他 道路改良事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	1,049,400	25	~	32	H23				0	25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、業務変更契約(26年9 26年9月、詳細設計業務変更契約・業務完了。26年6月、用地測 28年5月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発 28年5月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発 用地交渉 用地交渉 用地交渉	
																	H24				0		
																	H25	108,500		24,273	84,227		
																	H26	189,565		82,703	106,862		
																	H27	468,100		437,820	30,280		
																	H28	47,120		160,012	▲ 112,892		
																	H29	0		0	0		
																	H30	0		0	0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計																813,285	0	704,808	108,477				
22	D	-	1	-	7	-	2号橋向線道 路改良事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	196,000	25	~	28	H23				0	25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、詳細設計業務変更契 26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11 27年9月、橋向2号線工事(26年度発注)変更契約(28年1月15日 28年6月、2号橋向線工事(28年度発注)発注。28年12月、2号橋	
																	H24				0		
																	H25	23,250		7,282	15,968		
																	H26	76,663		45,127	31,536		
																	H27	51,987		42,847	9,140		
																	H28	0		6,334	▲ 6,334		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計																151,900	0	101,590	50,310				
23	D	-	1	-	8	-	市川工業団地 通線道路改良 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	93,300	25	~	27	H23				0	26年2月、詳細設計業務発注。 26年8月、詳細設計業務変更契約・完了。26年7月、用地測量業 27年9月、工事発注。28年3月、工事変更契約・完成。	
																	H24				0		
																	H25	6,200		5,273	927		
																	H26	17,050		8,708	8,342		
																	H27	49,057		43,251	5,806		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計																72,307	0	57,232	15,075				
24	D	-	1	-	9	-	市川後高屋敷 線他道路改良 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	250,800	25	~	27	H23				0	26年2月、詳細設計業務発注。 26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11 27年4月、市川後高屋敷線工事発注。27年9月、市川後高屋敷	
																	H24				0		
																	H25	13,950		6,612	7,338		
																	H26	101,990		11,918	90,072		
																	H27	78,430		108,936	▲ 30,506		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計																194,370	0	127,466	66,904				
25	◆	D	-	20	-	2	-	多賀地区津波 避難施設整備 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	90,795	26	~	28	H23				0	26年5月、実施設計業務発注。26年9月、実施設計業務変更契 27年8月、粗造成工事完了。27年6月本棟工事発注。 28年4月、本棟工事変更契約(期間28年9月15日まで)。28年8
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	2,624		1,763	861	
																		H27	70,011		62,995	7,016	
																		H28	0		280	▲ 280	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計																72,635	0	65,038	7,597				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
26	◆	D	-	20	-	2	-	2	多賀地区津波 避難タワー一 整備事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	210,617	25	～	27	H23			0	26年2月、用地測量業務発注。26年3月業務変更契約(期間26年 26年5月、用地測量業務完了。26年5月、用地買収開始・完了(1 27年8月、本体工事変更契約(27年9月7日まで)。27年9月、本体	
																			H24			0		
																			H25	13,624		1,209		12,415
																			H26	107,262		151,706		▲ 44,444
																			H27	47,606		5,961		41,645
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計																168,492	0	158,876	9,616					
27	◆	D	-	20	-	3	-	1	津波避難誘導 標識等設置事 業	沿岸地区	市	市	直接	完了	72,061	26	～	27	H23			0	26年6月、業務発注。26年12月、業務変更契約(27年3月20日ま 27年8月、設置業務発注。28年3月、設置業務完了。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	10,671		6,076		4,595
																			H27	46,977		38,770		8,207
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計																57,648	0	44,846	12,802					
28		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	176,538	30	～	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		49,361	49,361		0
																			H31	33,191	15,985	49,098		78
																			H32	48,576				48,576
累計																81,767	65,346	98,459	48,654					
単一1		D	-	1	-	2	-		橋向五戸線道 路改築事業	市川町	県	県	直接	完了	20,000	23	～	23	H23	16,500		0	24年6月、測量、設計開始。 24年10月、用地測量、調査開始。25年3月、完了。	
																			H24	0		16,500		▲ 16,500
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計																16,500	0	16,500	0					
単一2		D	-	1	-	3	-		八戸階上線湊 橋橋梁拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	完了	30,000	24	～	24	H23			0	24年9月、調査、予備設計開始。25年1月、詳細設計開始。 25年2月、測量・歩道設計発注。25年3月、完了。	
																			H24	21,271		21,271		0
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計																21,271	0	21,271	0					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	115,594	0	115,594	0	
										H24	1,317,927	0	949,401	368,526	
										H25	753,014	0	566,486	186,528	
										H26	674,575	0	395,737	278,838	
										H27	915,167	0	898,316	16,851	
										H28	93,427	0	262,114	▲ 168,687	
										H29	0	0	39,205	▲ 39,205	
										H30	0	0	87,543	▲ 87,543	
										H31	33,191	0	51,973	▲ 18,782	
										H32	50,394	0	0	50,394	
								4,853,192	市町村交付分 計		3,953,289	0	3,366,369	586,920	
										H23	16,500	0	0	16,500	
										H24	21,271	0	37,771	▲ 16,500	
										H25	237,600	0	62,062	175,538	
										H26	177,375	0	260,868	▲ 83,493	
										H27	91,633	0	183,678	▲ 92,045	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								664,071	都道府県交付分 計		544,379	0	544,379	0	
										H23	132,094	0	115,594	16,500	
										H24	1,339,198	0	987,172	352,026	
										H25	990,614	0	628,548	362,066	
										H26	851,950	0	656,605	195,345	
										H27	1,006,800	0	1,081,994	▲ 75,194	
										H28	93,427	0	262,114	▲ 168,687	
										H29	0	0	39,205	▲ 39,205	
										H30	0	0	87,543	▲ 87,543	
										H31	33,191	0	51,973	▲ 18,782	
										H32	50,394	0	0	50,394	
								5,517,263	合計		4,497,668	0	3,910,748	586,920	