

(様式1)

## 八戸市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

八戸市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	115,594	115,594
	H24	1,317,927	949,403
	H25	757,997	569,597
	H26	737,232	455,442
	H27	915,167	898,317
	H28	93,427	262,112
	H29	0	39,204
	H30	0	87,543
	H31	33,191	51,969
	H32	50,394	47,192
合計	4,020,929	3,476,373	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	4,020,929	0	3,476,373	544,556

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	16,500	0
	H24	21,271	37,771
	H25	237,600	62,062
	H26	177,375	260,868
	H27	91,633	183,678
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	544,379	544,379	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	3,476,373	4,020,929	0	0	544,556
都道県交付分	544,379	544,379	0	0	0
合計	4,020,752	4,565,308	0	0	544,556

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
20	C - 2 - 1 -	燕島休憩案内 施設整備事業	鮫(燕島) 地区	市	市	直接	完了	90,187	25 ~ 26	H23				0	25年11月、実施設計業務発注。25年11月地質調査業務発注 25年12月、地質調査業務変更契約(11千円増額)、地質調査業 務完了。26年3月、実施設計業務完了。 26年10月、工事発注。27年3月、工事変更契約・完成。				
										H24				0					
										H25	4,983		3,108	1,875					
										H26	62,657		59,704	2,953					
										H27				0					
										H28				0					
										H29				0					
										H30				0					
										H31				0					
										H32				0					
										累計	67,640	0	62,812	4,828					
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0
										H24	0			0		0	0		
										H25	4,983			0		3,108	1,875		
H26	62,657	0	59,704	2,953															
H27	0	0	0	0															
H28	0	0	0	0															
H29	0	0	0	0															
H30	0	0	0	0															
H31	0	0	0	0															
H32	0	0	0	0															
90,187	市町村交付分 計	67,640	0	62,812	4,828														
		都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0													
H25	0			0	0	0													
H26	0			0	0	0													
H27	0			0	0	0													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			0	0	0													
H32	0			0	0	0													
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0														
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0													
H25	4,983			0	3,108	1,875													
H26	62,657			0	59,704	2,953													
H27	0			0	0	0													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			0	0	0													
H32	0			0	0	0													
90,187	合計	67,640	0	62,812	4,828														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	1	-	1	-	連沼八太郎山 線道路改良事 業	河原木地 区	市	市	直接	完了	220,000	24	~	28	H23			0	24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業務委託発注。	
																	H24	19,375		11,170	8,205	24年6月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、計画策定。
																	H25	65,875		916	64,959	25年9月、用地測量業務変更契約(25年9月30日まで)。26年2月、用地買収開始(用地1件契約)。
																	H26	43,245		3,604	39,641	用地買収(用地7件契約、補償2件契約)。
																	H27	42,005		70,732	▲ 28,727	27年7月、工事発注。28年1月、工事変更契約(28年3月25日まで)。28年3月、工事変更契約・完成。補償契約2件。
																	H28	0		46,314	▲ 46,314	28年11月、連沼八太郎山線工事(その2)・連沼八太郎山線工事(その3)発注。29年3月、連沼八太郎山線工事(その2)・連沼八太郎山線工事(その3)変更契約・完成。用地買収(用地1件、補償2
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	170,500	0	132,736	37,764																		
2	D	-	3	-	1	-	汐越線他階段 整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	214,470	24	~	28	H23			0	24年7月、測量設計業務委託発注。	
																	H24	19,375		10,282	9,093	
																	H25	112,220		61,178	51,042	26年1月、用地買収開始(補償1件契約)。26年3月、汐越線工事発注。
																	H26	17,980		40,056	▲ 22,076	26年7月、汐越線工事変更契約・完成。26年12月、下条道線工事発注。
																	H27	16,639		43,106	▲ 26,467	27年8月、下条道線工事完成。27年9月、下条館鼻線工事発注。28年3月、下条館鼻線工事変更契約・完成。27年10月、新湊15号線工事発注。28年3月、新湊15号線工事変更契約(28年6月10日まで)。補償契約2件。
																	H28	0		5,945	▲ 5,945	28年6月、新湊15号線工事変更契約・完成。
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	166,214	0	160,567	5,647																		
3	D	-	4	-	1	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(用地)	白山台地 区	市	市	直接	完了	132,108	23	~	23	H23	115,594		115,594	0	24年3月、19~21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し(再取)を実施。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	115,594	0	115,594	0																		
4	D	-	4	-	2	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(建設)	白山台地 区	市	市	直接	完了	263,777	24	~	24	H23				0	24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、本体工事発注。24年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所を除き完成(12戸)
																	H24	230,804		211,309	19,495	
																	H25			82	▲ 82	25年5月 集会所完成。
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	230,804	0	211,391	19,413																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	◆	D	-	4	-	2	-	1			直接	完了	6,979	24	~	24	H23			0	24年10月、工事発注。25年3月、完成(24台分)
																	H24	5,583		2,019	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	5,583	0	2,019	
6		D	-	4	-	3	-			直接	完了	454,480	24	~	24	H23			0	24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、集会所を除き完成(26戸) 25年10月 集会所完成。	
																H24	437,013		97,832		
																H25		37,724	▲ 37,724		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29		▲ 39,343	▲ 39,343		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	437,013	▲ 39,343	20,765		
7	◆	D	-	4	-	3	-	1		直接	完了	4,508	24	~	24	H23			0	24年6月、工事発注。25年3月、完成(50台分)	
																H24	3,606		1,094		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	3,606	0	1,094		
8		D	-	4	-	4	-			直接	完了	296,387	24	~	24	H23			0	24年6月、建替設計(基本、実施設計)発注。24年6月、地質調査発注。24年9月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。25年3月、完成(17戸)	
																H24	259,338		61,816		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	259,338	0	61,816		
9	◆	D	-	4	-	4	-	1		直接	完了	6,984	24	~	24	H23			0	24年12月、工事発注。25年3月、完成(30台分)	
																H24	5,587		4,243		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	5,587	0	4,243		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
10	D	-	4	-	5	白銀いかずち 災害公営住宅 整備事業	白銀地区	市	市	直接	完了	199,701	24	~	24	H23			0	24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、 測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本工 事発注。25年4月完成予定(7戸)																					
																H24	279,846		127,642		152,204																				
																H25			0		0																				
																H26			0		0																				
																H27			0		0																				
																H28		▲ 12,678			▲ 12,678																				
																H29		▲ 18,926			▲ 18,926																				
																H30		▲ 54,941			▲ 54,941																				
																H31		▲ 18,559			▲ 18,559																				
																H32		▲ 2			▲ 2																				
																累計	279,846	▲ 105,106	127,642		47,098																				
																11	◆	D	-		4	-	5	-	1	白銀いかずち 災害公営住宅 駐車場整備事 業	白銀地区	市	市	直接	完了	6,984	24	~	24	H23			0	24年12月、工事発注。25年4月完成予定(14台分)	
																																				H24	5,587		1,020		4,567
H25			0	0																																					
H26			0	0																																					
H27			0	0																																					
H28			0	0																																					
H29			0	0																																					
H30			0	0																																					
H31			0	0																																					
H32			0	0																																					
累計	5,587	0	1,020	4,567																																					
12	D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ改訂事 業	域内地域	市	市	直接	完了	4,662	24	~					24																H23			0		24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンド ブック・防災マップ原本作成)。
																																				H24	3,496		2,992		
																H25			0		0																				
																H26			0		0																				
																H27			0		0																				
																H28			0		0																				
																H29			0		0																				
																H30			0		0																				
																H31			0		0																				
																H32			0		0																				
																累計	3,496	0	2,992		504																				
																13	D	-	20		-	2	-	津波防災まち づくり事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	13,000	24	~	24	H23			0	24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6 月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、完了(計画策定)。			
																																		H24	9,750		9,316		434		
H25			0	0																																					
H26			0	0																																					
H27			0	0																																					
H28			0	0																																					
H29			0	0																																					
H30			0	0																																					
H31			0	0																																					
H32			0	0																																					
累計	9,750	0	9,316	434																																					
14	◆	D	-	20	-	1	-	1	小中野公民館 防災拠点施設 整備事業	小中野地 区	市	市	直接	完了	573,459					24														~	26	H23				0	24年8月 基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アス ベスト含有調査業務委託発注。25年3月 設計完了。 25年4月、既存建物解体工事発注。25年6月、本体工事発注。 26年4月、補償契約、26年6月、本体工事完了。
																																				H24	23,567			20,802	
																H25	356,400		380,749		▲ 24,349																				
																H26	78,800		652		78,148																				
																H27			0		0																				
																H28			0		0																				
																H29			0		0																				
																H30			0		0																				
																H31			0		0																				
																H32			0		0																				
																累計	458,767	0	402,203		56,564																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	20	-	3	津波避難施設 整備計画策定 事業	域内地域	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	H23			0	24年12月、業務委託発注。 25年3月、業務変更契約(委託期間 25年12月20日まで)。 25年12月、業務変更契約(委託期間 26年3月25日まで)。26年 3月、業務完了。	
																H24	15,000		4,253		
																H25		3,028	▲ 3,028		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	15,000	0	13,775		1,225
16	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	完了	249,378	25	~	30	H23			0		
																H24			0		
																H25	47,061		32,948		14,113
																H26	23,369		37,482		▲ 14,113
																H27	38,390		37,801		589
																H28	40,271	12,678	37,776		15,173
																H29		53,446	34,622		18,824
																H30		2,988	35,162		▲ 32,174
																H31					0
																H32					0
																累計	149,091	69,112	215,791		2,412
17	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	完了	46,804	25	~	32	H23			0		
																H24			0		
																H25	5,934		5,214		720
																H26	5,356		5,944		▲ 588
																H27	5,965		6,097		▲ 132
																H28	6,036		5,451		585
																H29		4,823	4,582		241
																H30		2,592	3,020		▲ 428
																H31		2,574	2,875		▲ 301
																H32	1,818	2	1,716		104
																累計	25,109	9,991	34,899		201
18	D	-	1	-	4	橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	完了	292,000	25	~	27	H23			0	25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12 月完成。25年5月用地買収開始(用地6件契約、補償7件契 約)。 26年4月用地・補償開始(用地19件契約、補償22件契約。残用 地買収7件)。	
																H24			0		
																H25	179,850		55,957		123,893
																H26	4,125		120,104		▲ 115,979
																H27	56,925		64,839		▲ 7,914
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	240,900	0	240,900		0
19	D	-	1	-	5	八戸階上線湊 橋歩道拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	完了	322,071	25	~	27	H23			0	25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量・調査発 注、26年3月完成。 26年5~9月用地・補償契約、27年3月用地買収・建物移転完了 (用地5件、補償5件)。26年9月下流側の歩道拡幅工事発注、27 年3月完成(暫定)。	
																H24			0		
																H25	57,750		6,105		51,645
																H26	173,250		140,764		32,486
																H27	34,708		118,839		▲ 84,131
																H28					0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	265,708	0	265,708		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	1	-	6	-	橋向尻引線他 道路改良事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	1,049,400	25 ~ 32	H23				0	25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、業務変更契約(26年9月30日まで)。 26年9月、詳細設計業務変更契約・業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月31日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・業務完了。26年12月、用地買収開始(用地18件契約、補償10件契約)。27年2月、向谷地堤下線工事発注。27年3月、向谷地堤下線工事変更契約(27年5月29日まで)。 28年5月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)発注。28年5月、橋向尻引線工事(その2)(27年度発注)変更契約・完成。28年6月、橋向尻引線工事(その3)(27年度発注)変更契約・完成。28年10月、向谷地堤下線工事(28年度発注)発注。28年11月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)変更契約(29年3月31日まで)。29年3月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)・向谷地堤下線工事(28年度発注)変更契約・完成。補償契約3件。 28年5月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)発注。28年5月、橋向尻引線工事(その2)(27年度発注)変更契約・完成。28年6月、橋向尻引線工事(その3)(27年度発注)変更契約・完成。28年10月、向谷地堤下線工事(28年度発注)発注。28年11月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)変更契約(29年3月31日まで)。29年3月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)・向谷地堤下線工事(28年度発注)変更契約・完成。補償契約3件。 用地交渉 用地交渉 用地交渉 用地交渉
															H24				0	
															H25	108,500		24,273	84,227	
															H26	189,565		82,703	106,862	
															H27	468,100		437,821	30,279	
															H28	47,120		160,012	▲ 112,892	
															H29	0		0	0	
															H30	0		0	0	
															H31	0		0	0	
															H32	0		0	0	
累計	813,285	0	704,809	108,476																
22	D	-	1	-	7	-	2号橋向線道 路改良事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	196,000	25 ~ 28	H23				0	25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。 26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月25日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・完了。27年2月、用地買収開始(用地5件契約、補償4件契約)。27年3月、2号橋向線工事発注。 27年9月、橋向2号線工事(26年度発注)変更契約(28年1月15日まで)。27年12月、橋向2号線工事(26年度発注)変更契約・完成。27年10月、橋向2号線工事(27年度発注)発注。28年3月、橋向2号線工事(27年度発注)変更契約・完成。用地買収(用地12件、補償13件)。 28年6月、2号橋向線工事(28年度発注)発注。28年12月、2号橋向線工事(28年度発注)変更契約・完成。用地買収(用地1件、補償3件)
															H24				0	
															H25	23,250		7,282	15,968	
															H26	76,663		45,127	31,536	
															H27	51,987		42,847	9,140	
															H28	0		6,334	▲ 6,334	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	151,900	0	101,590	50,310																
23	D	-	1	-	8	-	市川工業団地 通線道路改良 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	93,300	25 ~ 27	H23				0	26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、業務変更契約(26年8月31日まで)。 26年8月、詳細設計業務変更契約・完了。26年7月、用地測量業務発注。26年9月、用地測量業務完了。27年3月、用地買収契約完了。 27年9月、工事発注。28年3月、工事変更契約・完成。
															H24				0	
															H25	6,200		5,273	927	
															H26	17,050		8,708	8,342	
															H27	49,057		43,251	5,806	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	72,307	0	57,232	15,075																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
24	D	-	1	-	9	市川後高屋敷線他道路改良事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	250,800	25 ~ 27	H23				0	26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。 26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年8月、用地測量調査業務発注。26年11月、用地測量調査業務変更契約。26年12月、用地測量業務完了。27年2月、用地買収開始(用地4件契約、補償4件契約)。 27年4月、市川後高屋敷線工事発注。27年9月、市川後高屋敷線工事変更契約(28年11月5日まで)。27年11月、市川後高屋敷線工事変更契約・完成。27年10月、市川後高屋敷線ほか工事発注。28年3月、市川後高屋敷線ほか工事変更契約・完成。用地買収(用地11件、補償15件)。			
														H24				0				
														H25	13,950		6,612	7,338				
														H26	101,990		11,918	90,072				
														H27	78,430		108,936	▲ 30,506				
														H28				0				
														H29				0				
														H30				0				
														H31				0				
														H32				0				
累計	194,370	0	127,466	66,904																		
25	◆	D	-	20	-	2	-	1	多賀地区津波避難施設整備事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	90,795	26 ~ 28	H23				0	26年5月、実施設計業務発注。26年9月、実施設計業務変更契約(26年10月24日まで)。26年7月、用地買収開始(用地2件契約)。 26年9月、用地買収完了。26年10月、粗造成工事発注。27年3月、粗造成工事変更契約(27年8月31日まで)。 27年8月、粗造成工事完了。27年6月本棟工事発注。 28年4月、本棟工事変更契約(期間28年9月15日まで)。28年8月、本棟工事変更契約。28年9月、本棟完成。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,624		1,763	861	
																	H27	70,011		62,995	7,016	
																	H28	0		280	▲ 280	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	72,635	0	65,038	7,597																		
26	◆	D	-	20	-	2	-	2	多賀地区津波避難タワー整備事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	210,617	25 ~ 27	H23				0	26年2月、用地測量業務発注。26年3月業務変更契約(期間26年5月30日まで、消費税率変更による委託料増額)。 26年5月、用地測量業務完了。26年5月、用地買収開始・完了(1件)。26年5月、地質調査業務発注。26年7月、地質調査業務変更契約(期間26年8月28日まで)。26年8月、地質調査業務変更契約・業務完了。26年6月、基本実施設計業務発注。26年10月、基本実施設計変更契約(期間26年10月31日まで)。26年11月、基本実施設計業務完了。26年7月、土地造成工事発注。26年10月、土地造成工事完了。27年3月、本体工事発注。 27年8月、本体工事変更契約(27年9月7日まで)。27年9月、本体工事完了。
																	H24				0	
																	H25	13,624		1,210	12,414	
																	H26	107,262		151,705	▲ 44,443	
																	H27	47,606		5,961	41,645	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	168,492	0	158,876	9,616																		
27	◆	D	-	20	-	3	-	1	津波避難誘導標識等設置事業	沿岸地区	市	市	直接	完了	72,061	26 ~ 27	H23				0	26年6月、業務発注。26年12月、業務変更契約(27年3月20日まで)。27年3月、業務完了。 27年8月、設置業務発注。28年3月、設置業務完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	10,671		6,076	4,595	
																	H27	46,977		38,770	8,207	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	57,648	0	44,846	12,802																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
28	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	完了	176,538	30	~	32	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29		0	0	
																	H30		49,361	49,361	
																	H31	33,191	15,985	49,094	
																	H32	48,576		45,476	
																	累計	81,767	65,346	143,931	
																	単一1	D	-	1	
H24	0	16,500	▲ 16,500																		
H25			0																		
H26			0																		
H27			0																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	16,500	0	16,500																		
単一2	D	-	1	-	3	-	八戸階上線湊 橋橋梁拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24					H23
																	H24	21,271	21,271	0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	21,271	0	21,271	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	115,594	0	115,594	0	
										H24	1,317,927	0	949,403	368,524	
										H25	753,014	0	566,489	186,525	
										H26	674,575	0	395,738	278,837	
										H27	915,167	0	898,317	16,850	
										H28	93,427	0	262,112	▲ 168,685	
										H29	0	0	39,204	▲ 39,204	
										H30	0	0	87,543	▲ 87,543	
										H31	33,191	0	51,969	▲ 18,778	
										H32	50,394	0	47,192	3,202	
								4,853,192	市町村交付分 計		3,953,289	0	3,413,561	539,728	
										H23	16,500	0	0	16,500	
										H24	21,271	0	37,771	▲ 16,500	
										H25	237,600	0	62,062	175,538	
										H26	177,375	0	260,868	▲ 83,493	
										H27	91,633	0	183,678	▲ 92,045	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								664,071	都道府県交付分 計		544,379	0	544,379	0	
										H23	132,094	0	115,594	16,500	
										H24	1,339,198	0	987,174	352,024	
										H25	990,614	0	628,551	362,063	
										H26	851,950	0	656,606	195,344	
										H27	1,006,800	0	1,081,995	▲ 75,195	
										H28	93,427	0	262,112	▲ 168,685	
										H29	0	0	39,204	▲ 39,204	
										H30	0	0	87,543	▲ 87,543	
										H31	33,191	0	51,969	▲ 18,778	
										H32	50,394	0	47,192	3,202	
								5,517,263	合計		4,497,668	0	3,957,940	539,728	