

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処 理 経 過 及 び 結 果	
<p>○令和6年度の事業費は、約13.3億円となっており、総事業費280億円に対し令和6年度末における累計事業費は約261.8億円となり、事業費ベースの進捗率は約93.5%となる見込みです。</p> <p>○令和6年度の主な事業は、矢沢地区の都市計画道路3・4・27松森高田線の整備や張田地区、中根市地区、下根市地区、メドツ河原地区、館田地区、鴨ヶ池地区、根市内矢沢地区、人形場地区の区画道路の整備、整地工事を行っております。</p> <p>○家屋移転の状況は、移転対象戸数646戸のうち令和6年度末における移転戸数は622戸となり、進捗率は約96.3%となる見込みで、複雑に連動する家屋移転のため時間を要してはいるものの、着実に事業は進展しております。</p> <p>○今後も、区画整理事業の補助金等の財政支援について、市の重点事業として国県に対し要望してまいります。</p>	