

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処理経過及び結果	
<p>○令和4年度の事業費は、約10億円となっており、総事業費280億円に対し令和4年度末における累計事業費は約237億円となり、事業費ベースの進捗率は約84.6%となる見込みです。</p> <p>○令和4年度の主な事業は、令和元年度から着手していた八戸駅西口前から矢沢地区に延びる都市計画道路の浅水川に架かる橋梁整備を行い、9月に完成いたしました。</p> <p>○家屋移転の状況は、移転対象戸数646戸のうち令和4年度末における移転戸数は580戸となり、進捗率は約89%となる見込みで、複雑に連動する家屋移転のため時間を要してはいるものの、着実に事業は進展しております。</p> <p>○今後も、区画整理事業の補助金等の財政支援について、市の重点事業として国県に対し要望してまいります。</p>	