

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処理経過及び結果	
<p>○当事業は、これまでに続き駅前周辺の早期整備を目指して進めてきており、複雑に連動する家屋移転計画のため時間を要しているものの着実に進展しております。今後も駅前の整備を最優先の目標と捉え、駅とその周辺を繋ぐ都市計画道路3路線（松森高田線・八戸駅西中央通り線・上谷地内田線）の家屋移転と道路整備を進める計画としております。</p> <p>○事業の進捗状況は、総事業費240億円に対し平成25年度末における累計事業費は約128億4千7百万円となり、事業費ベースの進捗率は約54%となる見込みです。</p> <p>○家屋移転の進捗は、移転対象戸数646戸のうち平成25年度末の移転完了戸数は369戸となり、進捗率は約57%となる見込みです。</p> <p>○工事の様子は、平成25年度より八戸駅西中央通り線に着手しており、駅前の松森高田線については、家屋移転の進捗に合わせて平成26年度から着手する予定となっております。</p> <p>○平成25年度の事業費については、当初予算額10億円に対し、国の補助金等の減額により事業費は約9億3千9百万円となっております。</p> <p>○事業費の確保については、市の重点要望として国、県に対し補助事業等の配分について、今後も要望してまいります。また、市の単独事業費については、平成25年度より保留地売却を行い、自主財源確保に努めております。</p>	