

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処 理 経 過 及 び 結 果	
<p>○当事業は駅前周辺の早期整備を目指し、複雑に連動する家屋移転のため時間を要してはいるものの着実に進展しております。今後も駅前周辺の整備を最優先とし、駅前広場、シンボルロード（八戸駅西中央通り線）、松森高田線、上谷地内田線及び、駅西2号橋の平成29年度完成を目標に家屋移転と道路整備を進めてまいります。</p> <p>○事業の進捗状況は総事業費240億円に対し平成26年度末における累計事業費は138億2百万円となり、事業費ベースの進捗率は約58%となる見込みです。</p> <p>○家屋移転の進捗状況は移転対象戸数646戸のうち平成26年度末の移転完了戸数は397戸となり、進捗率は約62%となる見込みです。</p> <p>○平成26年度の事業費は当初予算10億円に対し、国の補助金等の減額により9億5千5百万円となっております。</p> <p>○事業費の確保については、今後も国、県に対し市の重点事業として補助金等の要望をしてまいります。</p>	