

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処 理 経 過 及 び 結 果	
<p>○当事業は駅前周辺の早期整備を目指し、複雑に連動する家屋移転のため時間を要してはいるものの着実に進展しております。今後も駅前周辺の整備を最優先とし、駅前広場、シンボルロード（八戸駅西中央通り線）、松森高田線、上谷地内田線及び、駅西2号橋の平成29年度完成を目標に家屋移転と道路整備を進めてまいります。</p> <p>○事業の進捗状況は総事業費240億円に対し平成27年度末における累計事業費は149億6千4百万円となり、事業費ベースの進捗率は約62%となる見込みです。</p> <p>○家屋移転の進捗状況は移転対象戸数646戸のうち平成27年度末の移転完了戸数は421戸となり、進捗率は約65%となる見込みです。</p> <p>○平成27年度の事業費については、当初予算11億8千万円に対し、国の補助事業費が約1億9千万円の減額になりましたが、市単独費を増額することにより、当初予算額を確保し、事業の促進を図ることにしております。</p> <p>○事業費の確保については、今後も国、県に対し市の重点事業として補助金等の要望をして参ります。</p>	