

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処 理 経 過 及 び 結 果	
<p>○駅前地区の整備を最優先とし、平成30年春の供用開始を目標に、駅前広場やシンボルロード（八戸駅西中央通り線）等の整備を進めております。</p> <p>○平成28年度の事業費は、国庫補助金の二次補正等により当初予算より増額し、約15億円となっており、総事業費240億円に対し平成28年度末における累計事業費は164億4千4百万円となり、事業費ベースの進捗率は約68%となる見込みです。</p> <p>○家屋移転の進捗状況は、移転対象戸数646戸のうち平成28年度末における移転完了戸数は442戸となり、進捗率は約68%となる見込みとなっており、複雑に連動する家屋移転のため時間を要してはいるものの着実に進展しております。</p> <p>○事業費の確保については、今後も国、県に対し市の重点事業として補助金等の要望をして参ります。</p>	