

平成23年9月定例会採択

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処 理 経 過 及 び 結 果	
<p>○平成29年度の事業費は、約13億7千万円となっており、総事業費240億円に対し平成29年度末における累計事業費は約178億円となり、事業費ベースの進捗率は約74%となる見込みです。</p> <p>○また、家屋移転の状況は、移転対象戸数646戸のうち平成29年度末における移転完了戸数は463戸となり、進捗率は約72%となる見込みとなっており、複雑に連動する家屋移転のため時間を要してはいるものの着実に進展しております。</p> <p>○駅前地区の整備を最優先とし、平成29年12月に駅前広場の一部を供用開始させるなど、平成30年度末の完成を目指し駅前広場やシンボルロード（八戸駅西中央通り線）等の整備を進めております。</p> <p>○事業費の確保については、市の重点事業として国、県に対し補助事業費等の配分について、今後も要望して参ります。</p>	