

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処 理 経 過 及 び 結 果	
<ul style="list-style-type: none">○ 平成30年度の事業費は、約14億円となっており、総事業費240億円に対し平成30年度末における累計事業費は約192億円となり、事業費ベースの進捗率は約80%となる見込みです。○ 家屋移転の状況は、移転対象戸数646戸のうち平成30年度末における移転完了戸数は488戸となり、進捗率は約75%となる見込みとなっており、複雑に連動する家屋移転のため時間を要してはいるものの、着実に進展しております。○ また、集中的に整備を進めてきた駅前地区における駅前広場やシンボルロードは、平成31年3月末に供用開始する予定です。○ 事業費の確保については、市の重点事業として国、県に対し補助事業費等の配分について、今後も要望してまいります。	