

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処 理 経 過 及 び 結 果	
<p>○令和元年度の事業費は、約 12.4 億円となっており、総事業費 240 億円に対し令和元年度末における累計事業費は約 204 億円となり、事業費ベースの進捗率は約 85% となる見込みです。</p> <p>○令和元年度の主な事業は、三条小学校付近の都市計画道路を整備し令和2年3月末に開通させる予定です。また、八戸駅西口前から矢沢地区に延びる都市計画道路の浅水川に架かる橋梁整備に着手し令和3年度の完成を目指します。</p> <p>○家屋移転の状況は、移転対象戸数 646 戸のうち令和元年度末における移転戸数は 514 戸となり、進捗率は約 80%となる見込みで、複雑に連動する家屋移転のため時間を要してはいるものの、着実に進展しております。</p> <p>○今後も、区画整理事業の補助金等の財政支援について、市の重点事業として国、県に対し配慮していただくよう、要望してまいります。</p>	