

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処 理 経 過 及 び 結 果	
<p>○令和2年度の事業費は、約10.8億円となっており、総事業費240億円に対し令和2年度末における累計事業費は約215億円となり、事業費ベースの進捗率は約90%となる見込みです。</p> <p>○令和2年度の主な事業は、昨年度に引き続き、八戸駅西口前から矢沢地区に延びる都市計画道路の浅水川に架かる橋梁整備を行い、早期の完成を目指します。</p> <p>○家屋移転の状況は、移転対象戸数646戸のうち令和2年度末における移転戸数は530戸となり、進捗率は約82%となる見込みで、複雑に連動する家屋移転のため時間を要してはいるものの、着実に事業は進展しております。</p> <p>○今後も、区画整理事業の補助金等の財政支援について、市の重点事業として国県に対し要望してまいります。</p>	