

件名	平成23年請願第1号 八戸駅西土地区画整理事業の早期完了に向けた一層の促進を求める請願
処 理 経 過 及 び 結 果	
<ul style="list-style-type: none">○ 当事業は、これまで駅前周辺の早期整備を目指して進めてきており、複雑に連動する家屋移転計画のため時間を要しているものの着実に進展してきました。今後も引き続き、駅前の整備を最優先の目標と捉え、駅とその周辺を繋ぐ都市計画道路3路線（松森高田線・八戸駅西中央通り線・上谷地内田線）の家屋移転と道路整備を進める計画としております。○ 事業の進捗状況は、総事業費240億円に対し平成23年度末における累計事業費は約110億50百万円となり、事業費ベースの進捗率は約46%となる見込みです。○ また、家屋移転の状況は、移転対象戸数646戸のうち平成23年度末における移転完了戸数は309戸となり、進捗率は約48%となる見込みです。○ 平成23年度の事業費については、当初の9億40百万円に対し、国の補助事業費が約60百万円減額になりましたが、市単独事業費を約60百万円増額することにより、予定した事業費を確保し、事業の促進を図ることにしております。○ 事業費の確保については、市の重点要望として国、県に対し補助事業費等の配分について、今後も要望してまいります。また、市の単独事業費については、事業の自主財源となる保留地処分金の充当を目指し、平成24年度に価格検討や準備作業を行い、平成25年度から本格的に売却処分することにしております。	