

## 八戸市保育施設整備計画(平成30年度～令和9年度)

	施設名	整備区分	建築年度	構造 (現園舎)	整備予定年度									備考		
					H30	R元	2	3	4	5	6	7	8		9	
1	木の実園	増築(新)		-	(○)											実施員送り
2	小中野保育園	分園(新)		-	●											H31年3月完了
3	桔梗野保育園	改築	S47	鉄筋コンクリート		●										(繰越)R2年10月完了
4	中居林こども園	小規模(新)		-		●										R2年1月完了
5	桔梗野幼稚園	改築	S46	鉄筋コンクリート			●									(繰越)R3年7月完了
6	日計保育園	改築	S55	木造		●										(繰越)R3年5月完了
7	吹上保育園	改築	S49	鉄筋コンクリート			(○)									実施延期
8	虹の丘保育園	改築	S63	木造			●									(繰越)R4年7月完了
9	類家南保育園	改築	H7	木造				●								(繰越)R5年10月完了
10	エンゼル子ども家	改築	H6	木造				●								(繰越)R5年5月完了
11	湊保育園	改築	S46	鉄筋コンクリート					●							(繰越)R6年8月完了
12	青葉保育園	改築	S63	鉄骨					●							(繰越)R6年6月完了
13	松葉こども園	改築	S54	鉄骨						(○)						R元年度から変更・実施取下げ
14	中居林こども園	改築	S56	鉄筋コンクリート							●					(繰越)R8年3月完了
15	白銀保育所	改築	H2	木造								●				R9年3月完了予定
16	長者幼稚園	改築	S52	木造								●				R9年2月完了予定
17	旭ヶ丘保育園	改築	S54	鉄筋コンクリート									●			
18	いちのさわ保育園	改築	H5	鉄骨										●		
19	明星こども園	修繕	S58	鉄筋コンクリート												
20	吹上保育園	改築	S49	鉄筋コンクリート											●	R3年度から変更