

港湾・都市基盤整備推進特別委員会

日時：令和4年9月22日（木）
午前10時
場所：第3委員会室

○ 議 題

- ・ 市道停車場上線ほか1路線（ハナミズキ通り）電線共同溝整備事業の進捗状況について

市道停車場上線ほか1路線（ハナミズキ通り）電線共同溝整備事業の進捗状況について

1. 事業の背景


- 当市の中心市街地では、電力線や電話線などの架空線が錯綜し景観が損なわれていること、また、歩道の段差により歩行者の円滑な通行が妨げられていたことから、中心市街地における交通安全の確保と質の高い道路環境の向上を目的として、平成17年3月に「ていしやじょうかみせん 暮らしのみちゾーン」基本計画を策定し、中心市街地約30ha内の道路内の無電柱化と歩道の美装化等を行うこととしました。
- 現在、当計画に基づき、市事業分として、「市道停車場上線と市道鳥屋部町線」ていしやじょうかみせん とやべちょうせん（道路愛称：ハナミズキ通り）において、平成26年度から電線共同溝整備事業を進めております。
- 当該路線は、第1次緊急輸送道路である国道340号から第2次防災拠点であるNHK八戸支局や地域防災拠点である長根公園へのアクセス道路として、第2次緊急輸送道路に指定されていることから、無電柱化により災害時の電柱倒壊による交通障害の解消の効果も期待されております。

【 位置 図 】



2. 事業概要

- ・事業期間 平成26年度～令和5年度
- ・全体事業費 C = 約 940,000千円
- ・整備内容 電線共同溝 L = 700m (350m×2)
歩道舗装 A = 2,450㎡
車道舗装 A = 3,000㎡




3. 事業スケジュール

- ・平成26年度 : 電線共同溝・道路詳細設計
- ・平成27年度 : 既設埋設物 (ガス・水道) 移設補償
- ・平成28年度
～令和元年度 : 電線共同溝本体管路工事
- ・令和2～3年度 : 引込管路工事、車道舗装工事
- ・令和4年度 (予定) : ケーブル入線・抜柱、歩道舗装工事
- ・令和5年度 (予定) : 歩道舗装工事

参考

(電線共同溝イメージ)



(歩道美装化前)



(歩道美装化後)

