八戸清掃工場 運転管理状況（1）

1．運転データ

平成23年8月

項目	焼却量				A号炉			B号炉			第二工場			備　考
日	A号炉 t	B号炉 t	第二工場 t	計 t	燃焼ガス温度 (800℃以上) ℃	ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口温度 (200℃以下) ℃	CO濃度 (100) ppm	燃焼ガス温度 (800℃以上) ℃	ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口温度 (200℃以下) ℃	CO濃度 (100) ppm	燃焼ガス温度 (800℃以上) ℃	ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口温度 (200℃以下) ℃	CO濃度 (100) ppm	
1	153.02	―	124.25	277.27	880	183	21	―	―	―	842	191	12	
2	151.72	―	120.81	272.53	881	184	22	―	―	―	814	190	13	
3	148.23	―	124.11	272.34	885	182	32	―	―	―	829	191	12	
4	150.99	―	132.70	283.69	881	184	38	―	―	―	831	191	7	
5	144.50	―	121.02	265.52	879	181	53	―	―	―	810	191	点検	
6	145.09	―	120.45	265.54	870	184	45	―	―	―	816	191	10	
7	144.75	―	127.28	272.03	873	181	47	―	―	―	824	191	7	
8	147.00	―	122.51	269.51	886	185	35	―	―	―	852	191	4	
9	151.99	―	121.20	273.19	885	187	32	―	―	―	850	191	7	
10	150.94	―	124.35	275.29	885	187	32	―	―	―	831	191	12	
11	143.52	59.85	125.70	329.07	881	184	33	焼却炉立上げ			835	191	7	
12	148.56	152.00	125.59	426.15	883	187	33	887	179	22	844	190	8	
13	155.68	153.22	122.15	431.05	887	184	22	885	182	10	853	191	6	
14	147.84	150.19	124.12	422.15	882	184	25	884	180	12	866	191	5	
15	149.70	150.29	117.82	417.81	882	184	23	886	184	12	835	191	6	
16	155.41	153.24	122.87	431.52	881	187	23	883	181	9	833	190	5	
17	57.51	150.58	117.32	325.41	焼却炉立下げ			882	185	23	825	190	5	
18	―	159.39	119.28	278.67	―	―	―	879	184	20	829	191	10	
19	―	157.51	127.43	284.94	―	―	―	868	185	15	808	190	9	
20	―	160.14	120.54	280.68	―	―	―	857	182	10	832	190	4	
21	―	148.97	121.17	270.14	―	―	―	872	181	8	838	191	8	
22	―	154.65	124.20	278.85	―	―	―	879	181	10	845	191	7	
23	―	158.15	121.10	279.25	―	―	―	883	183	9	829	190	7	
24	―	150.31	119.25	269.56	―	―	―	879	179	13	839	190	3	
25	―	160.26	126.91	287.17	―	―	―	876	184	10	840	191	3	
26	―	153.58	142.01	295.59	―	―	―	874	181	13	813	190	8	
27	―	156.25	134.21	290.46	―	―	―	878	184	12	808	190	14	
28	―	149.44	128.61	278.05	―	―	―	878	182	14	822	190	6	
29	―	154.76	139.40	294.16	―	―	―	877	183	13	842	191	6	
30	―	151.38	125.71	277.09	―	―	―	877	179	12	822	190	7	
31	―	163.18	129.43	292.61	―	―	―	877	184	16	839	191	3	
計	2446.45	3147.34	3873.50	9467.29										

八戸清掃工場 運転管理状況（2）

平成23年8月

2. 搬入ごみデータ

単位：t

生活系ごみ					事業系						リサイクルプラザ残渣	合計
収集	持込	減免	災害	計	許可	一般	減免	受託	災害	計		
5,051.97	70.56	2.74	0.00	5,125.27	2,274.38	347.95	7.74	10.30	647.26	3,287.63	276.83	8,689.73

※減免ごみ ： 火災ごみ及び一般家庭の草木だけの持ち込み

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉別		設備	除去年月日	除去年月日	除去年月日	備考
第一工場	A号炉	ボイラー	平成23年8月30日			
		エコノマイザー				
		バグフィルター入口煙道				
	B号炉	ボイラー				
		エコノマイザー				
		バグフィルター入口煙道	平成23年7月21日			
第二工場	1号炉	ボイラー				
		第一ガスクーラー	平成23年6月15日			年3回
		第二ガスクーラー	平成23年6月21日			年3回
		バグフィルター				

4. 排出ガス分析結果（測定場所：煙突）

炉別		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん (g/m3N)	塩化水素 (mg/m3N)	硫黄酸化物 (ppm)	窒素酸化物 (ppm)	採取年月日	報告を受けた年月日	備考
第一工場	A号炉								
			0.003	8	0.11	110	平成23年4月28日	平成23年6月30日	
			0.002	20	0.22	93	平成23年7月28日	平成23年8月30日	
	B号炉								
			0.003	13	0.12	110	平成23年5月26日	平成23年6月30日	
			＜0.001	40	＜0.064	110	平成23年6月14日	平成23年6月30日	
第二工場	1号炉								
			＜0.001	48	0.77	77	平成23年5月26日	平成23年6月30日	