八戸清掃工場 運転管理状況（1）

1．運転データ

令和4年9月

項目／日	焼却量				A号炉			B号炉			第二工場			備　考
	A号炉 t	B号炉 t	第二工場 t	計 t	燃焼ガス温度 (800℃以上) ℃	ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口温度 (200℃以下) ℃	CO濃度 (100) ppm	燃焼ガス温度 (800℃以上) ℃	ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口温度 (200℃以下) ℃	CO濃度 (100) ppm	燃焼ガス温度 (800℃以上) ℃	ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口温度 (200℃以下) ℃	CO濃度 (100) ppm	
1	－	－	94.45	94.45	－	－	－	－	－	－	865	189	4	
2	－	－	86.53	86.53	－	－	－	－	－	－	884	189	3	
3	－	－	87.39	87.39	－	－	－	－	－	－	869	190	2	
4	－	－	91.20	91.20	－	－	－	－	－	－	863	189	3	
5	－	－	96.62	96.62	－	－	－	－	－	－	835	189	4	
6	－	－	100.43	100.43	－	－	－	－	－	－	845	189	－	CO濃度計点検
7	－	－	98.30	98.30	－	－	－	－	－	－	847	190	－	〃
8	－	－	92.97	92.97	－	－	－	－	－	－	854	189	－	〃
9	－	－	89.99	89.99	－	－	－	－	－	－	856	189	3	
10	－	－	95.28	95.28	－	－	－	－	－	－	867	190	3	
11	－	－	98.86	98.86	－	－	－	－	－	－	845	190	2	
12	－	－	92.37	92.37	－	－	－	－	－	－	865	190	3	
13	－	－	91.61	91.61	－	－	－	－	－	－	878	190	3	
14	－	－	97.34	97.34	－	－	－	－	－	－	871	189	3	
15	－	－	91.96	91.96	－	－	－	－	－	－	880	190	2	
16	－	－	91.53	91.53	－	－	－	－	－	－	861	190	3	
17	－	－	93.79	93.79	－	－	－	－	－	－	878	190	3	
18	－	－	96.97	96.97	－	－	－	－	－	－	938	190	3	
19	－	－	92.12	92.12	－	－	－	－	－	－	901	190	3	
20	－	－	95.80	95.80	－	－	－	－	－	－	878	190	4	
21	－	－	97.53	97.53	－	－	－	－	－	－	882	189	3	
22	－	－	94.86	94.86	－	－	－	－	－	－	889	189	3	
23	－	－	96.30	96.30	－	－	－	－	－	－	881	190	4	
24	－	－	99.17	99.17	－	－	－	－	－	－	875	189	4	
25	－	－	100.82	100.82	－	－	－	－	－	－	880	189	3	
26	－	47.33	98.49	145.82	－	－	－	焼却炉立上げ			889	190	3	
27	－	146.64	98.45	245.09	－	－	－	872	178	17	877	190	4	
28	－	162.22	96.80	259.02	－	－	－	886	175	17	867	189	4	
29	－	156.79	96.10	252.89	－	－	－	885	174	22	876	190	3	
30	－	157.88	94.28	252.16	－	－	－	888	172	14	856	190	3	
計	－	670.86	2,848.31	3,519.17										

八戸清掃工場 運転管理状況（2）

令和4年9月

2. 搬入ごみデータ

単位：t

生活系ごみ					事業系						リサイクルプラザ残渣	合計
収集	持込	減免	災害	計	許可	一般	減免	災害		計		
3,880.93	112.85	5.76	0.00	3,999.54	1,785.17	372.44	0.04	0.00		2,157.65	287.87	6,445.06

※減免ごみ ： 枝木草類

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

炉別		設備	除去年月日	除去年月日	除去年月日	備考
第一工場	A号炉	ボイラー	令和4年6月13日			
		エコノマイザー	令和4年6月13日			
		バグフィルター	令和4年9月19日			
	B号炉	ボイラー	令和4年7月25日			
		エコノマイザー	令和4年7月25日			
		バグフィルター	令和4年9月19日			
第二工場	1号炉	ボイラー				
		第一ガスクーラー	令和4年7月19日			年3回
		第二ガスクーラー	令和4年7月19日			年3回
		バグフィルター				

4. 排出ガス分析結果（測定場所：煙突）

炉別		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) 排出基準 1	ばいじん (g/m3N) 基準値 0.08	塩化水素 (mg/m3N) 基準値 700	硫黄酸化物 (m3N/h) K値 6.0	窒素酸化物 (ppm) 基準値 250	採取年月日	報告を受けた年月日	備考
第一工場	A号炉	0.041					令和4年7月13日	令和4年9月30日	
			0.0045	15	0.0045	86	令和4年6月29日	令和4年7月29日	
	B号炉								
			0.0011	6.9	0.03	110	令和4年6月22日	令和4年7月29日	
			0.0011	4.6	＜0.0055	100	令和4年8月23日	令和4年9月30日	
第二工場	1号炉								
			0.0033	17	0.57	84	令和4年6月23日	令和4年7月29日	
			＜0.0010	14	0.46	67	令和4年9月12日	令和4年9月30日	