

八 地 交 第 1 7 号  
平成 2 1 年 3 月 1 9 日

国土交通省東北運輸局長 様

八戸市地域公共交通会議  
会長 八戸工業大学 教授 武山 泰

## 八戸市地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書

地域公共交通活性化・再生総合事業計画の認定を下記のとおり申請します。

## 記

申請者	申請者名： 八戸市地域公共交通会議
	代表者名： 会長 八戸工業大学 教授 武山泰
	構成員： 別添のとおり
連絡先（事務局等）	所在地（都道府県名も記載）： 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目 1 - 1 八戸市 都市整備部 都市政策課 交通政策グループ
	担当者名：鈴木哲
	TEL：(代) 0 1 7 8 - 4 3 - 2 1 1 1（内線 3 3 9）
	FAX：0 1 7 8 - 4 1 - 2 3 0 2
	E-mail：akira_suzuki@city.hachinohe.aomori.jp

## 1 . 地域公共交通総合連携計画の名称

八戸市地域公共交通総合連携計画

## 2 . 八戸市地域公共交通活性化・再生総合事業計画の目的

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条に基づく地域公共交通総合連携計画である八戸市地域公共交通総合連携計画(以下「連携計画」という。)において実施することとされた事業について、連携計画の計画期間のうち当初3年間において、特に、同法第6条に基づく協議会である八戸市地域公共交通会議が、地域公共交通活性化・再生総合事業による支援を活用しつつ、取り組むこととする事業について、八戸市地域公共交通活性化・再生総合事業計画(以下「総合事業計画」という。)として以下のとおりとりまとめ、計画的かつ効率的・効果的な実行を確保することを目的とする。

### 3. 総合事業計画の全体事業計画

#### (1) 全体事業計画の目標

##### (目標および評価事項)

次に掲げる連携計画上の目標設定について、平成 23 年度末もしくは平成 24 年度当初までに早期達成することを全体事業計画としての目標と定め、その進捗状況の評価を行う。

基本目標 1 公営・民営交通の連携、地域に適した運営・運行形態による移動手段の確保

目標 1 -

「乗合公共交通による人口カバー率について、現状（平成 20 年度）の水準（バス停から 1km 以内 98%、500m 以内 92%）を平成 24 年度末時点でも維持

目標 1 -

「育てる公共交通」（協働交通）に係る制度設計について、平成 24 年度末までに制度化（運用）

基本目標 2 市内幹線軸における高頻度サービスの確保と「信頼性」の向上

目標 2 -

市内幹線軸における共同運行化・等間隔運行を実施した数について、現状（平成 20 年度）水準を 6 幹線軸から 10 幹線軸に拡大

基本目標 3 市民や来訪者にとって「使いやすい」路線バスの仕組みの整備

目標 3 -

路線ナンバリング（方面別記号・イメージカラーの設定）について、平成 24 年度末までに実施

目標 3 -

事業者共通のバスマップの企画・発行について、平成 24 年度末までに開始および各年の改訂の実施

目標 3 -

分かりやすい運賃制度の導入について、平成 24 年度末までに実施

目標 3 -

「使える」企画乗車券の企画・商品化について、平成 24 年度末までに実施

目標 3 -

主要停留所における共通時刻表・路線図・路線案内の掲出について、平成 24 年度末までに実施

目標 3 -

中心市街地及び八戸駅におけるバス情報案内の実施について、平成 24 年度末までに実施

( 2 ) 全体事業計画の事業スケジュール

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印( ) または横棒線( ) で記載。

事業の名称	平成 2 1 年度				平成 2 2 年度				平成 2 3 年度			
	4 月	9 月	12 月	3 月	4 月	9 月	12 月	3 月	4 月	9 月	12 月	3 月
事業 1 - 1 : 市内幹線軸等間隔運行・共同運行化プロジェクト	八太郎・中居林 実施検討				実施				継続・評価			
	NT・多賀台 検討開始				実施検討				実施			
事業 1 - 2 : 小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト	実施検討				実験運行 評価・検討				実験運行(改良版) 評価・検討			
事業 1 - 3 : 等間隔運行路線情報戦略プロジェクト	準備		実施		継続(更新・実施規模拡大)							
事業 2 : 「育てる公共交通」(協働交通)構築プロジェクト	H 2 1 実施路線 実施検討		試験運行		試験運行継続・評価							
	H 2 2 実施路線 実施検討				試験運行				試験運行継続・評価			
事業 3 - 1 : 運賃体系再構築プロジェクト	実施検討				準備(システム更新)				実施・評価			
事業 3 - 2 : 企画乗車券企画・商品化プロジェクト	企画		エリア限定試行		試行継続・評価				本格実施			
事業 4 - 1 : 「バスマップはちのへ」発行プロジェクト	印刷・試供の配布 WEB配信開始				継続(更新)・評価							
事業 4 - 2 : 路線ナンバリング設定プロジェクト	準備 (データ改修・方向幕更新)				実施・評価				継続			
事業 4 - 3 : 来街者対策バス情報案内プロジェクト	実施検討				準備		実施		継続・評価			

( 3 ) 全体事業計画の事業費等

事業の名称	総事業費 (見込み)	国費 (見込み)	地域の負担 (見込み)
事業 1 - 1 : 市内 幹線軸等間隔運 行・共同運行化プ ロジェクト	実行主体(構成団体)の 自主財源にて検討・実施 する。	—————	—————
事業 1 - 2 : 小型 乗合交通ビジネス モデル化プロジェ クト	7,837 千円	3,918 千円	3,919 千円
事業 1 - 3 : 等間 隔運行路線情報戦 略プロジェクト	3,300 千円	1,650 千円	1,650 千円
事業 2 : 「育てる公 共交通」(協働交 通)構築プロジェ クト	61,468 千円	30,734 千円	30,734 千円
事業 3 - 1 : 運賃 体系再構築プロジ ェクト	14,047 千円	7,023 千円	7,024 千円
事業 3 - 2 : 企画 乗車券企画・商品 化プロジェクト	1,871 千円	935 千円	936 千円
事業 4 - 1 : 「バス マップはちのへ」 発行プロジェクト	2,916 千円	1,458 千円	1,458 千円
事業 4 - 2 : 路線 ナンバリング設定 プロジェクト	9,970 千円	4,985 千円	4,985 千円
事業 4 - 3 : 来街 者対策バス情報案 内プロジェクト	40,000 千円	20,000 千円	20,000 千円
小計	141,409 千円	70,703 千円	70,706 千円

4 . 総合事業計画の各年度事業計画			
4 - 1 . 初年度（平成21年度）事業計画			
(1) 事業計画の概要（目標）等			
事業の名称	事業の概要（目標）	実行主体	評価事項
事業1-1：市内幹線軸等間隔運行・共同運行化プロジェクト	<p>市内幹線軸における等間隔運行を実施するとともに、実施効果が見込める路線については、共同運行化を検討・実施する。</p> <p>実施検討幹線軸 八太郎、中居林 *可能であれば、八戸ニュータウン、多賀台の幹線軸に係る検討も開始する。</p>	八戸市交通部 南部バス（株） *八戸市が調整役となり検討	目標2- に寄与しうるものであるが、年度内は未達成の見込み。
事業1-2：小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト	<p>夜間や休日の小規模需要時間帯における乗合タクシーの導入を検討、実施する。</p> <p>次年度の実験運行を視野に、関係者間により、具体的な運行計画を企画検討する。</p>	八戸市タクシー協会 *八戸市が調整役となり検討	目標1- に寄与しうるものであるが、年度内は未達成の見込み。
事業1-3：等間隔運行路線情報戦略プロジェクト	<p>等間隔運行実施済路線（市内幹線軸）の主要停留所において、共通時刻表・路線図・路線案内の掲出を行うとともに、紙・ウェブ媒体による周知広報を実施する。</p> <p>主に八戸駅線沿線について、年度内の実施を目標とする。</p>	八戸市交通部 南部バス（株） *八戸市が調整役となり検討	目標3- の目標達成の可否。
事業2：「育てる公共交通」（協働交通）構築プロジェクト	<p>主に市単独補助路線などを対象に沿線住民の積極的関与を前提とした運行スキームへの転換を図る。</p> <p>上半期中に2路線程度を対象に、沿線住民ないし交通事業者の発意のもと、実施計画を策定し、下半期に試験運行を行い、当該試験運行に対する運行負担金の支出を行う。</p> <p>また、他路線での実践可能性も並行して検討し、可能であれば、沿線住民との協議等を開始する。</p>	八戸市地域公共交通会議 （運営・運行主体 市民・一般乗合旅客自動車運送業者等）	目標1- の目標達成の可否。

事業3-1:運賃体系再構築プロジェクト	現在の運賃区界を改定し、細かすぎない運賃制度を設定しつつ、中心街等での乗継に配慮した仕組みを構築。  平成23年度当初の運賃改定に向けた次年度における事前作業に向けて、関係者による検討・協議を行う。	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) *八戸市が調整役となり検討	目標3- に寄与しうるものであるが、年度内は未達成の見込み。
事業3-2:企画乗車券企画・商品化プロジェクト	事業者ごとの一日乗車券の共通化やインパクトある企画乗車券の商品化を検討。  関係者による検討を行い、下半期での試行販売を行う。	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) *八戸市が調整役となり検討	目標3- の目標達成の可否。
事業4-1:「バスマップはちのへ」発行プロジェクト	公共交通活性化プログラム事業により東北運輸局が作成したバスマップの提供を開始するとともに、モビリティ・マネジメント施策としての活用策を検討する。  試供的な配布を開始し、またウェブ媒体での情報供給を行う。	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) 八戸市	目標3- の目標達成の可否。
事業4-2:路線ナンバリング設定プロジェクト	路線ナンバリングを設定し、LED・方向幕を改修・更新する。	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) *八戸市が調整役となり検討	目標3- の目標達成は次年度当初以降となる見込み。
事業4-3:来街者対策バス情報案内プロジェクト	中心市街地及び八戸駅および本八戸駅等を対象に路線バスの利用案内に関する案内表示等を整備する。  次年度の実施に向け、具体設計や財源調整を行う。	八戸市	目標3- に寄与しうるものであるが、年度内は未達成の見込み。

(2) 事業費等

事業の名称	総事業費 (見込み)	国費 (見込み)	地域の負担 (見込み)
事業1-1:市内幹線軸等間隔運行・共同運行化プロジェクト	実行主体(構成団体)の自主財源にて検討・実施する。	――	――
事業1-2:小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト	実行主体(構成団体)の自主財源にて検討・実施する。	――	――

事業1 - 3 : 等間隔運行路線情報戦略プロジェクト	1,100 千円	550 千円	550 千円
事業2 : 「育てる公共交通」(協働交通)構築プロジェクト	7,052 千円	3,526 千円	3,526 千円
事業3 - 1 : 運賃体系再構築プロジェクト	実行主体(構成団体)の自主財源にて検討・実施する。	—————	—————
事業3 - 2 : 企画乗車券企画・商品化プロジェクト	871 千円	435 千円	436 千円
事業4 - 1 : 「バスマップはちのへ」発行プロジェクト	972 千円	486 千円	486 千円
事業4 - 2 : 路線ナンバリング設定プロジェクト	9,970 千円	4,985 千円	4,985 千円
事業4 - 3 : 来街者対策バス情報案内プロジェクト	実行主体(構成団体)の自主財源にて検討・実施する。	—————	—————
小計	19,965 千円	9,982 千円	9,983 千円



4 - 2 . 2年度 (平成22年度) 事業計画			
(1) 事業計画の概要 (目標) 等			
事業の名称	事業の概要 (目標)	実行主体	評価事項
事業1 - 1 : 市内幹線軸等間隔運行・共同運行化プロジェクト	<p>市内幹線軸における等間隔運行を実施するとともに、実施効果が見込める路線については、共同運行化を検討・実施する。</p> <p>実施予定幹線軸 八太郎、中居林 実施検討幹線軸 八戸ニュータウン、多賀台</p>	八戸市交通部 南部バス(株) * 八戸市が調整役となり検討	目標2 - に掲げる等間隔運行の実施について新規に2幹線軸での目標達成の可否。
事業1 - 2 : 小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト	<p>夜間や休日の小規模需要時間帯における乗合タクシーの導入を検討、実施する。</p> <p>前年度の検討を踏まえ、期間・路線限定で、実験運行を行い、事業化の可能性について検討する。</p>	八戸市タクシー協会 * 八戸市が調整役となり検討	目標1 - に寄与しうるものであるが、年度内は未達成(本格実施には至らない)の見込み。
事業1 - 3 : 等間隔運行路線情報戦略プロジェクト	<p>等間隔運行実施済路線(市内幹線軸)の主要停留所において、共通時刻表・路線図・路線案内の掲出を行うとともに、紙・ウェブ媒体による周知広報を実施する。</p> <p>実施経過を評価しつつ、対象路線の拡大に伴う実施規模の拡大を目指す。</p>	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) * 八戸市が調整役となり検討	目標3 - の目標達成(対象路線の拡大)の可否。
事業2 : 「育てる公共交通」(協働交通)構築プロジェクト	<p>主に市単独補助路線などを対象に沿線住民の積極的関与を前提とした運行スキームへの転換を図る。</p> <p>前年度試験運行を実施した路線について、沿線住民等の意思を確認したうえで、継続的に運行負担金を支出する。</p> <p>前年度適用拡大を検討していた路線に関して、沿線住民ないし交通事業者の発意のもと、試験運行を行い、当該試験運行に対する運行負担金を支出する。</p>	八戸市地域公共交通会議 (運営・運行主体 市民・一般乗合旅客自動車運送業者等)	目標1 - の水準維持の可否。
事業3 - 1 : 運賃体系再構築プロジェクト	現在の運賃区界を改定し、細かすぎない運賃制度を設定しつつ、中心街等での乗継に	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電	目標3 - に寄与しうるものであるが、年度内は未達成の見込み。

	<p>配慮した仕組みを構築。</p> <p>次年度当初の運賃改定に向けて、関連システムの改修等を行う。</p>	<p>鉄(株) *八戸市からの協調補助も想定</p>	
事業3-2:企画乗車券企画・商品化プロジェクト	<p>事業者ごとの一日乗車券や、インパクトある企画乗車券の商品化を検討。</p> <p>前年度での試行販売の経過を踏まえつつ、継続的に実施する。</p>	<p>八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株)</p>	<p>目標3- の目標達成の可否。</p>
事業4-1:「バスマップはちのへ」発行プロジェクト	<p>公共交通活性化プログラム事業により東北運輸局が作成したバスマップの提供を開始するとともに、モビリティ・マネジメント施策としての活用策を検討する。</p> <p>前年度の試供配布に引き続き、必要に応じてマップの内容を更新のうえ増刷し、またウェブ媒体での情報供給を行う。</p>	<p>八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) 八戸市</p>	<p>目標3- の目標達成の可否。</p>
事業4-2:路線ナンバリング設定プロジェクト	<p>路線ナンバリングを設定し、LED・方向幕を改修・更新する。</p> <p>年度当初のダイヤ改正に合わせての実施(運用開始)とし、その評価を行う。</p>	<p>八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) *八戸市が調整役となり検討</p>	<p>目標3- の目標達成の可否。</p>
事業4-3:来街者対策バス情報案内プロジェクト	<p>中心市街地及び八戸駅および本八戸駅等を対象に路線バスの利用案内に関する案内表示等を整備する。</p> <p>年度内の設置を目標とする。</p>	<p>八戸市</p>	<p>目標3- の目標達成の可否。</p>

(2) 事業費等

事業の名称	総事業費 (見込み)	国費 (見込み)	地域の負担 (見込み)
事業1-1:市内幹線軸等間隔運行・共同運行化プロジェクト	<p>実行主体(構成団体)の自主財源にて検討・実施する。</p>	<p>—————</p>	<p>—————</p>
事業1-2:小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト	<p>4,848 千円</p>	<p>2,424 千円</p>	<p>2,424 千円</p>

事業1 - 3 : 等間隔運行路線情報戦略プロジェクト	1,100 千円	550 千円	550 千円
事業2 : 「育てる公共交通」(協働交通)構築プロジェクト	27,208 千円	13,604 千円	13,604 千円
事業3 - 1 : 運賃体系再構築プロジェクト	14,047 千円	7,023 千円	7,024 千円
事業3 - 2 : 企画乗車券企画・商品化プロジェクト	1,000 千円	500 千円	500 千円
事業4 - 1 : 「バスマップはちのへ」発行プロジェクト	972 千円	486 千円	486 千円
事業4 - 2 : 路線ナンバリング設定プロジェクト	実行主体(構成団体)の自主財源にて検討・実施する。	—————	—————
事業4 - 3 : 来街者対策バス情報案内プロジェクト	40,000 千円	20,000 千円	20,000 千円
小計	89,175 千円	44,587 千円	44,588 千円

4 - 3 . 3年度 (平成23年度) 事業計画			
(1) 事業計画の概要 (目標) 等			
事業の名称	事業の概要 (目標)	実行主体	評価事項
事業1 - 1 : 市内幹線軸等間隔運行・共同運行化プロジェクト	<p>市内幹線軸における等間隔運行を実施するとともに、実施効果が見込める路線については、共同運行化を検討・実施する。</p> <p>実施予定幹線軸 八戸ニュータウン、多賀台</p>	八戸市交通部 南部バス(株) * 八戸市が調整役となり検討	目標2 - の目標達成の可否。
事業1 - 2 : 小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト	<p>夜間や休日の小規模需要時間帯における乗合タクシーの導入を検討、実施する。</p> <p>前年度の実験運行を踏まえ、必要に応じて、再度の実験運行を実施し、事業化の可能性について検討する。</p>	八戸市タクシー協会 * 八戸市が調整役となり検討	目標1 - の水準維持の可否。
事業1 - 3 : 等間隔運行路線情報戦略プロジェクト	<p>等間隔運行実施済路線(市内幹線軸)の主要停留所において、共通時刻表・路線図・路線案内の掲出を行うとともに、紙・ウェブ媒体による周知広報を実施する。</p> <p>実施経過を評価しつつ、対象路線の拡大に伴う実施規模の拡大を目指す。</p>	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) * 八戸市が調整役となり検討	目標3 - の目標達成(対象路線の拡大)の可否。
事業2 : 「育てる公共交通」(協働交通)構築プロジェクト	<p>主に市単独補助路線などを対象に沿線住民の積極的関与を前提とした運行スキームへの転換を図る。</p> <p>前年度試験運行を実施した路線について、沿線住民等の意思を確認したうえで、継続的に運行負担金を支出する。</p>	八戸市地域公共交通会議 (運営・運行主体 市民・一般乗合旅客自動車運送業者等)	目標1 - の水準維持の可否。
事業3 - 1 : 運賃体系再構築プロジェクト	<p>現在の運賃区界を改定し、細かすぎない運賃制度を設定しつつ、中心街等での乗継に配慮した仕組みを構築。</p> <p>年度当初実施予定の運賃改定の経過を踏まえ、評価・検討を行う。</p>	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) * 八戸市からの協調補助も想定	目標3 - の目標達成の可否。

事業3-2:企画乗車券企画・商品化プロジェクト	事業者ごとの一日乗車券の共通化やインパクトある企画乗車券の商品化を検討。  前年度での試行販売の経過を踏まえつつ、継続的に実施する。	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株)	目標3- の目標達成の可否。
事業4-1:「バスマップはちのへ」発行プロジェクト	公共交通活性化プログラム事業により東北運輸局が作成したバスマップの提供を開始するとともに、モビリティ・マネジメント施策としての活用策を検討する。  前年度に引き続き、必要に応じてマップの内容を更新のうえ増刷し、またウェブ媒体での情報供給を行う。	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) 八戸市	目標3- の目標達成の可否。
事業4-2:路線ナンバリング設定プロジェクト	路線ナンバリングを設定し、LED・方向幕を改修・更新する。  実施経過を踏まえつつ、その評価を行う。	八戸市交通部 南部バス(株) 十和田観光電鉄(株) *八戸市が調整役となり検討	目標3- の目標達成の可否。
事業4-3:来街者対策バス情報案内プロジェクト	中心市街地及び八戸駅および本八戸駅等を対象に路線バスの利用案内に関する案内表示等を整備する。  実施経過を踏まえつつ、その評価を行う。	八戸市	目標3- の目標達成の可否。

(2) 事業費等

事業の名称	総事業費 (見込み)	国費 (見込み)	地域の負担 (見込み)
事業1-1:市内幹線軸等間隔運行・共同運行化プロジェクト	実行主体(構成団体)の自主財源にて検討・実施する。	—	—
事業1-2:小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト	2,989千円	1,494千円	1,495千円
事業1-3:等間隔運行路線情報戦略プロジェクト	1,100千円	550千円	550千円
事業2:「育てる公共交通」(協働交通)構築プロジェクト	27,208千円	13,604千円	13,604千円

事業3 - 1 : 運賃体系再構築プロジェクト	実行主体（構成団体）の自主財源にて検討・実施する。	—————	—————
事業3 - 2 : 企画乗車券企画・商品化プロジェクト	実行主体（構成団体）の自主財源にて検討・実施する。	—————	—————
事業4 - 1 : 「バスマップはちのへ」発行プロジェクト	972 千円	486 千円	486 千円
事業4 - 2 : 路線ナンバリング設定プロジェクト	実行主体（構成団体）の自主財源にて検討・実施する。	—————	—————
事業4 - 3 : 来街者対策バス情報案内プロジェクト	実行主体（構成団体）の自主財源にて検討・実施する。	—————	—————
小計	32,269 千円	16,134 千円	16,135 千円