

## 八戸市公会堂・公民館耐震改修工事の工期の変更について

八戸市公会堂・公民館耐震改修工事は、来年度からの工事を予定しているが、基本設計時に想定していた工期について、実施設計における検討等により延長する必要が生じた。このため、両館の休館期間も変更せざるを得ないことから、その内容を報告するもの。

### 1. 工期の変更について

実施設計において構造計算を行った結果、新たに両施設の天井部分のトラス梁等の補強が必要となったことや、五輪特需等によるハイテンションボルト等の需給逼迫により、7ヶ月の工期延長が必要となり、工期を公会堂で18ヶ月、公民館で12ヶ月と見込むもの。

### 2. 休館予定

施設	平成 29 年報告時	今回変更	休館（開館）期間の変更内容
公会堂	平成 31 年 7 月～ 平成 32 年 7 月 (13 ヶ月)	平成 31 年 7 月～ 平成 32 年 12 月 (18 ヶ月)	平成 32 年 8 月～平成 32 年 12 月まで新たに休館
公民館	平成 32 年 8 月～ 平成 33 年 5 月 (10 ヶ月)	平成 33 年 1 月～ 平成 33 年 12 月 (12 ヶ月)	・公会堂の工期延長により、工事着工前の使用可能期間を平成 32 年 7 月までから平成 32 年 12 月までに変更 ・平成 33 年 6 月～平成 33 年 12 月まで新たに休館

### 3. 今後のスケジュール

平成 31 年 5 月 公会堂・公民館耐震改修工事入札（6 月議会提案）  
 7 月 公会堂ホール及びエントランス・ホワイエ 耐震改修工事着手  
 平成 33 年 1 月 公民館ホール耐震改修工事着手